

Информация об инвестиционных программах и отчет об их реализации филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г.Астрахань за 2012г.

№ п/п	Наименование показателя	Учтено в тарифах органом регулирования на 2012 год (тыс.руб.)	Факт за 2012 год (тыс.руб.)	В т.ч. по кварталам				Источник финансирования
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	Цели инвестиционной программы в сфере теплоснабжения	Надежность системы теплоснабжения						
2	Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	01.01.2012 - 31.12.2012						
3	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы. В том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы	0,00	-	-	-	-	-	
4	Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также изменение технико-экономических показателей филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г.Астрахань (с разбивкой по мероприятиям)	-	-	-	-	-	-	
5	Использование инвестиционных средств с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.(без НДС)	70 729,00	297 110,98	70,93	98 596,36	50 060,32	148 383,37	
5.1.	Модернизация тепловой сети от В-3 (на ул. Володарского) до В3-162 (на ул. М.Горького) диаметром 300, 250, 200, 150 мм	70 729,00	23 280,94	0,00	14 970,01	8 310,93	0,00	Амортизация
5.2.	Модернизация тепловой сети по ул. Володарского от ГЦК до В9-2а (на ул. Третьяковского), 2Ду - 400 мм		29 578,07	53,47	8,87	23 107,21	6 408,52	Амортизация
5.3.	Модернизация распределительных тепловых сетей по ул. Шелгунова от Ш-5 (на ул. Кр.Набережная) до Ш-16 (на ул. Бабушкина)»		25 499,18	8,95	18 995,07	439,16	6 056,01	Амортизация
5.4.	Модернизация тепловой изоляции тепловых сетей надземной прокладки		6 856,50	0,00	0,00	0,00	6 856,50	Амортизация
5.5.	Строительство тепломагистрали-перемычки между АГРЭС и АТЭС-2	0,00	211 896,29	8,51	64 622,41	18 203,03	129 062,35	Займ