

**Информация об инвестиционных программах и отчет об их реализации филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"
в г.Ростов-на-Дону за 2013год.**

№ п/п	Наименование работы	Учено в тарифах органом регулирования на 2013год	Факт за 2013год (тыс.руб.)	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	Источники финансирования
1	Цели инвестиционной программы	Надежность системы теплоснабжения						
2	Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	с 01.01.2013г. По 31.12.2013г.						
3	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы. В том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы							
4	Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также изменение технико-экономических показателей филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г.Ростов-на-Дону (с разбивкой по мероприятиям)							
5	Всего филиал ООО "ЛУКОЙЛ_ТТК" в г. Ростов-на-Дону, в т.ч.:	349 164,5	340 042		99 660	216 552	23 830	
5.1.	<i>Техпереворужение и реконструкция:</i>		337 401	-	99 660	216 552	21 189	
5.1.1	Реконструкция здания АПК по Курская, 4		5 017	-	-	4 453	564	Амортизация
5.1.2	Реконструкция участка т/м №1 ТК 105-ТК 111		52 288	-	27 582	22 377	2 329	Амортизация
5.1.3	Реконструкция теплотрассы 8 мкр. СЖМ (ТК 2527 - ТК 2527/25)		18 802	-	183	18 195	424	Амортизация
5.1.4	Реконструкция участка теплотрассы по пр. Королева (ТК 2526 - ТК 2534)		37 661	-	8 588	27 849	1 224	Амортизация
5.1.5	Реконструкция участка теплотрассы по пр. Королева 5/6 (ТК 2515/1 - ТК 2515/13)		9 244	-	5 134	3 958	152	Амортизация
5.1.6	Реконструкция участка теплотрассы МКР Темерник I (ТК 3413/1 - ТК 3413/31)		12 192	-	131	11 557	504	Амортизация
5.1.7	Реконструкция участка теплотрассы по пр.Нагибина, 14 а (ТК 3006-ТК 3011)		15 640	-	108	14 804	728	Амортизация
5.1.8	Реконструкция теплотрассы 7 мкр СЖМ (ТК 2523-ТК-2523/27)		8 971	-	174	7 264	1 533	Амортизация
5.1.9	Реконструкция участка теплотрассы по ул.339 Стрелковой дивизии (ТК 127/13/3 ТК 127/13/3/9)		9 752	-	108	9 570	74	Амортизация
5.1.10	Реконструкция участка тепломаргистрала по ул.Красноармейской (Соборный - Семашко)		7 589	-	2 348	5 188	53	Амортизация
5.1.11	Реконструкция участка теплотрассы по ул.Ленина(от ТК-3023 до ТК-3035)		14 331	-	100	14 227	4	Амортизация

5.1.12	Реконструкция участка т/м №1 от ТК-122 до ТК-129 по ул.Толмачева		7 227	-	-	-	7 227	Амортизация
5.1.13	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Станиславского от пер. Крепостного до пер. Нахичеванского		6 489	-	-	6 479	10	Амортизация
5.1.14	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Налбандяна от ТК 847/2 до ТК 847/10		10 544	-	89	10 424	31	Амортизация
5.1.15	Реконструкция теплотрассы по ул. Тельмана от пер. Халтуринский до пер. Буденновский		21 442	-	3 945	17 367	130	Амортизация
5.1.16	Реконструкция участка теплотрассы по пер. Нахичеванский от ул. М.Горького до ул. Восточной		4 678	-	4 329	291	58	Амортизация
5.1.17	Реконструкция теплотрассы по пр. Стачки от ТК-332 до ТК-328		17 975	-	14 923	2 897	155	Амортизация
5.1.18	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Кустанайская (ТК 518 - ТК 603)		9 523	-	-	9 429	94	Амортизация
5.1.19	Реконструкция участка теплотрассы по ул.Содружества от ТК 612 до ТК-615		29 805	-	27 585	1 782	438	Амортизация
5.1.20	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Листопадова и Н.Нольной от ул. Искусственной до ул. Мясникова (ТК 1017 - ТК 1030)		25 008	-	-	24 741	267	Амортизация
5.1.21	Реконструкция участка теплотрассы РК -1 от ТК 3101 до ТК 3102		358	-	126	-	232	Амортизация
5.1.22	Реконструкция участка теплотрассы по пр. Комарова от ТК 2405а до ТК 2411		3 338	-	443	2 471	424	Амортизация
5.1.23	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Содружества от ТК 611 до ТК 611/4		714	-	146	-	568	Амортизация
5.1.24	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Содружества от ТК 613 до ТК 613/8		1 100	-	231	-	869	Амортизация
5.1.25	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Суворова от пер. Крепостной до пер. Нахичеванский		1 326	-	231	-	1 095	Амортизация
5.1.26	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Юфимцева от ТК 2327 до ТК 2327/8		777	-	219	419	139	Амортизация
5.1.27	Реконструкция участка теплотрассы по ул.Батуринская (ТК 722/4 - ТК 722/4/9)		990	-	-	-	990	Амортизация
5.1.28	Техническое перевооружение участка теплотрассы по пр.Коммунистический (ТК 320 - ТК 308)		874	-	200	-	674	Амортизация
5.1.29	ГТК РФ:Реконструкция 3-го вывода от ЦК		2 519	-	2 519	-	-	Амортизация
5.1.30	Техническое перевооружение участка теплотрассы по ул.Зорге от ТК - 122 до ТК - 508		1 227	-	219	811	197	Амортизация
5.1.31	Оборудование не входящее в сметы строек		2 641	-	-	-	2 641	Амортизация

* Тарифные решения утверждены без учета пообъектной разбивки источника финансирования.

* Выполнение физобъемов составило 100%. Экономия фактических затрат по результатам проведения торгово-закупочных процедур.