

**Информация об инвестиционных программах и отчет об их реализации
филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г.Волгоград за 2012г.**

№ п/п	Наименование показателя	Учтено в тарифах органом регулирования на 2012 год	Фактические данные за 2012 год	Источник финансирования	
1	Цели инвестиционной программы	Надежность системы теплоснабжения			
2	Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	С 01.01.2012г. по 31.12.2012г.			
3	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы	81 937	59 945		
3.1	Установка системы автоматического регулирования гидравлическим режимом в Насосной № 1	80 293	15 530	Амортизация	
3.2	Строительство узлов коммерческого учета тепла		10 662	Амортизация	
3.3	Реконструкция ТМ-14 от ТК-2 до 14ТК-5		803	Амортизация	
3.4	Реконструкция обратного трубопровода тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-1 до П-2)		16 907	Амортизация	
3.5	Реконструкция тепловой изоляции с перекладкой трубопровода ТМ-14 от ТМ-21 до ул. Мира		8 529	Амортизация	
3.6	Создание системы сбора данных (АИИС КУТЭ)		0	Амортизация	
3.7	Реконструкция ТМ-16, прямой трубопровод от НО-5 до П-2 и обратный от П-2 до ВТЭЦ		3 150	Амортизация	
3.8	Реконструкция ТМ-21 от ВТЭЦ-2 до П-5		1 942	Амортизация	
3.9	Реконструкция обратного т/п ТМ-1 от П-3 до НС-1 и узла отпуска у Насосной №1		64	Амортизация	
3.10	Оборудование вне сметы строек			783	Амортизация
3.11	Реконструкция паропровода на территории ХБК с уменьшением диаметра	1 644	1 575	Прибыль	
4	Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также изменение технико-экономических показателей ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" (с разбивкой по мероприятиям)	-	-	-	
5	Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)	81 937	59 945		
	I квартал	-	0		
	II квартал	-	0		
	III квартал	-	27 119		
	IV квартал	-	32 826		
1	Установка системы автоматического регулирования гидравлическим режимом в Насосной № 1	80 293	15 530	Амортизация	
	I квартал		0		
	II квартал		0		
	III квартал		2 203		
	IV квартал		13 327		
2	Строительство узлов коммерческого учета тепла			10 662	Амортизация
	I квартал		0		
	II квартал		0		
	III квартал		0		
	IV квартал		10 662		
3	Реконструкция ТМ-14 от ТК-2 до 14ТК-5		803	Амортизация	
	I квартал	0			
	II квартал	0			
	III квартал	0			
	IV квартал	803			
4	Реконструкция обратного трубопровода тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-1 до П-2)		16 907	Амортизация	
	I квартал	0			
	II квартал	0			
	III квартал	16 414			
	IV квартал	493			
5	Реконструкция тепловой изоляции с перекладкой трубопровода ТМ-14 от ТМ-21 до ул. Мира		8 529	Амортизация	
	I квартал	0			
	II квартал	0			
	III квартал	7 719			
	IV квартал	810			
6	Создание системы сбора данных (АИИС КУТЭ)		0	Амортизация	
	I квартал	0			
	II квартал	0			
	III квартал	0			
	IV квартал	0			
7	Реконструкция ТМ-16, прямой трубопровод от НО-5 до П-2 и обратный от П-2 до ВТЭЦ		3 150	Амортизация	
	I квартал	0			
	II квартал	0			
	III квартал	0			
	IV квартал	3 150			
8	Реконструкция ТМ-21 от ВТЭЦ-2 до П-5		1 942	Амортизация	
	I квартал	0			
	II квартал	0			
	III квартал	0			
	IV квартал	1 942			
9	Оборудование вне сметы строек		783	Амортизация	
	I квартал	0			
	II квартал	0			
	III квартал	783			
	IV квартал	0			
10	Реконструкция обратного т/п ТМ-1 от П-3 до НС-1 и узла отпуска у Насосной №1		64	Амортизация	
	I квартал	0			
	II квартал	0			
	III квартал	0			
	IV квартал	64			
11	Реконструкция паропровода на территории ХБК с уменьшением диаметра	1 644	1 575	Прибыль	
	I квартал		0		
	II квартал		0		
	III квартал		0		
	IV квартал	1 575			