

**Информация об инвестиционных программах и отчет об их реализации
филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г. Ростов-на-Дону за 2012г.**

№ п/п	Наименование работы	Учтено в тарифах органом регулирования на 2012 год (тыс.руб.)	Факт за 2012год (тыс.руб.)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Источники финансирования
1	Цели инвестиционной программы	Надежность системы теплоснабжения						
2	Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.						
3	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы. В том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы	0,0	-	-	-	-	-	
4	Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также изменение технико-экономических показателей филиала ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г.Астрахань (с разбивкой по мероприятиям)	-	-	-	-	-	-	
5	Всего филиал ООО "ЛУКОЙЛ - ТТК" в г. Ростов-на-Дону, в т.ч.:	62 616,0	70 263,93	0,00	21 940,22	38 167,64	10 156,07	
5.1.	г. Ростов-на-Дону		12 897,88	0,00	10 044,23	1 247,15	1 606,50	
5.1.1.	<i>Техпереворужение и реконструкция</i>		12 583,03	0,00	9 729,38	1 247,15	1 606,50	
	Реконструкция теплотрассы по ул. Тельмана от пер. Халтуринский до пер. Буденновский		511,9	0,0	0,0	105,5	406,4	Амортизация
	Реконструкция участка теплотрассы по пер. Нахичеванский от ул. М.Горького до ул. Восточной		466,4	0,0	466,4	0,0	0,0	Амортизация
	Реконструкция теплотрассы по пр. Стачки от ТК-332 до ТК-328		1 481,9	0,0	1 171,0	0,0	310,9	Амортизация
	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Листопадава и Н.Нольной от ул. Искусственной до ул. Мясникова (ТК 1017 - ТК 1030)	0,0	1 353,1	0,0	94,7	975,3	283,1	Амортизация
	Реконструкция участка теплотрассы №1 от РТЭЦ-2 (ТК 111а - ТК 117)		3 807,1	0,0	3 201,1	0,0	606,0	Амортизация
	Реконструкция участка теплотрассы по ул.Пушкинская-пер.Доломановский от ТК-1509/22-4 до ТК-1509/22-6		4 962,7	0,0	4 796,3	166,4	0,0	Амортизация
5.1.2.	<i>Оборудование не входящее в сметы строек</i>		314,9	0,00	314,9	0,00	0,00	Амортизация
5.2.	Производственное подразделение "Волгодонские тепловые сети"		57 366,05	0,00	11 895,99	36 920,49	8 549,57	
5.2.1.	<i>Техпереворужение и реконструкция</i>		54 839,25	0,00	10 754,21	36 671,05	7 413,98	
	Реконструкция ТМ №10 от УЗ 9-7 до УЗ 10-36 на участке от СК-2 до УЗ10-33		1 785,60	0,0	0,0	0,00	1 785,60	Амортизация
	Реконструкция т/м № 28, 32, 16(от УЗ-9-28 до УЗ-16-112а)		11 607,20	0,0	505,3	11 101,90	0,00	Амортизация
	Реконструкция изоляции т/м 2-й ввод в Новый город на участке от УЗР-2 до ПНС-3 на участке от УЗР-2 до П-2		4 840,29	0,0	2 540,3	2 299,99	0,00	Амортизация
	Техническое перевооружение участка теплотрассы № II от забора ТЭЦ-1 до ТК-II-8а в г.Волгодонск		3 163,40	0,0	282,1	6,20	2 875,10	Амортизация
	ТМ № III от ШО-III-1 до ТК III-23. Рек. от ШО-III-1 до ТК-III-13	62 616,0	11 620,27	0,0	7 191,37	4 428,90	0,00	Амортизация
	Реконструкция тепломагистрали №9 (1-я очередь) от УЗР-1 до УЗ-7, на участке от УЗ-28 до УЗ-6		4 031,54	0,0	0,0	4 019,51	12,03	Амортизация
	Тепловая магистраль 9 от УЗР-1 до УЗ-7 Реконструкция на участке от УЗ-6 до УЗ-7		15 180,88	0,0	0,0	14 810,56	370,32	Амортизация
	Реконструкция М-16 от УЗ 9-3 до УЗ-12 (Ду-400, L=735м)		2 020,26	0,0	235,1	4,00	1 781,12	Амортизация
	Рек-я помещения БВС II-й очереди с сооружением химлаборатории		589,81	0,0	0,0	0,00	589,81	Амортизация
5.2.2.	<i>Оборудование не входящее в сметы строек</i>		1 385,02	0,0	0,0	249,43	1 135,59	Амортизация
5.2.3.	<i>Закупка персональных компьютеров 2012</i>		1 141,78	0,0	1 141,8	0,00	0,00	Амортизация