

623 сов 11.10.22

АКТ

проверки готовности системы теплопотребления объекта
к отопительному периоду 2022-2023 годов

ООО «РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ» С УЧЕТОМ
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Теплоснабжающая организация:

ООО «Ростовские тепловые сети» В лице чл. прав. Колесникова в присутствии представителя
(должность, Ф.И.О.)

потребителя тепловой энергии (лица, ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловой энергоустановки)

Трушкин К. Б ММ. Поддубинский
(должность, Ф.И.О., наименование организации)

приказ № 1 от «14» 09 2022 г., удостоверение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ и инструкции
№ 1 от «14» 09 2022 г., выдан Домашнев

(наименование организации, выдавшей удостоверение)
составили настоящий акт о том, что проведена проверка и осмотр теплоснабжающей энергоустановки
потребителя тепловой энергии (тепловых сетей, оборудования), расположенного по адресу
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорче 45/2
(адрес объекта проверки)

на предмет выполнения требований по подготовке к работе в отопительный период, установленных
ПТЭТЭ (утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2013
г. № 115) и Правилами оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой
энергии (утвержденными приказом Министерства Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103).

Проверка установленных требований выполнена путем участия в приемке
представителя теплоснабжающей организации

1. Проведение подготовительных работ и испытаний

1.1. Промывка системы теплопотребления проведена «13» 07 2022 г.
гидропневматическим способом водопроводной водой до полного осветления промывочной воды
(указать вид промывки)

гидропневматическим способом сетевой
(в случае проведения очистки указать наименование организации,
водой до полного осветления промывочной
проводившей очистку системы теплопотребления, вид очистки, дату
водой

утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции.)
Представитель теплоснабжающей организации

Андрей Сидоркин

Представитель потребителя

ММ. Домашнев

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведены «14» 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Андрей Сидоркин

Представитель потребителя

ММ. Домашнев

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплопотребления проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек в ЦТП,
Рпроб=16,0 атм. в течение 10 минут «06» 10 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Андрей Сидоркин

Представитель потребителя

ММ. Домашнев

б) оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпроб=10,0 атм. в течение 10 минут
«18» 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Андрей Сидоркин

Представитель потребителя

ММ. Домашнев

в) систем отопления давлением Р проб=6,0 атм. в течение 10 минут « 18 » 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

И.И. Сидоркина

Представитель потребителя

М.И. Макариба

г) систем ГВС давлением Р проб=10,0 атм. в течение 10 минут « 18 » 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

И.И. Сидоркина

Представитель потребителя

М.И. Макариба

2.4. Установка ограничительных устройств проведена « 13 » 07 2022 г. Соответствие

ограничительных устройств договорным проверено:

а) тепловой пункт № 1, место установки 21.48 диаметр 9,0 пломба № 00010307

б) тепловой пункт № 2, место установки не выполнена установка диаметр рабочий пломба № 00.09.22

Представитель теплоснабжающей организации

И.И. Сидоркина

Представитель потребителя

М.И. Макариба

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена « 06 » 10 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

С.И. Сидоркин

Представитель потребителя

М.И. Макариба

2.6. Контрольно-измерительные приборы (далее - КИП и УУТЗ) проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЗ и Т (дата 06.09.22 № 070884))

Представитель теплоснабжающей организации

И.И. Сидоркина

Представитель потребителя

М.И. Макариба

2.7. Наличие и состояние изоляции трубопроводов внутридомовых систем центрального отопления горячего водоснабжения частично нет « 18 » 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

И.И. Сидоркина

Представитель потребителя

М.И. Макариба

3. Наличие неоплаченной задолженности 703-17,87 руб. 03-17,87 руб.

на дату: 30.09.22
(не более 1 месяца до заполнения акта)

Заклучение

Потребителем М.И. Макариба (наименование организации)

требования по технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зерн 25/2 (адрес объекта проверки)

к отопительному периоду 2022 - 2023 годов не выполнены п. 2.7.3 (выполнены, не выполнены) Требований

Представитель теплоснабжающей организации

ООО «Ростовские тепловые сети»
г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17



С.И. Сидоркин

Представитель потребителя тепловой энергии



М.И. Макариба
Макариба